

План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в МО "Ахтубинский район" на 01.10.2018 г.

№ п/п	Наименование объектов	Место расположения объекта	Стоимость строительства объекта, млн. руб	Источники финансирования (бюджет, средства организации, инвестиционные фонды)	Сроки строительства объекта	Проектная мощность, км/пм	Фактическое состояние (этап подготовки или исполнения)	Отчет о проделанной работе по состоянию на текущую дату
Объекты в сфере газоснабжения								
1	Распределительные сети газоснабжения в г. Ахтубинск, в квартале ограниченном затоном р. Волга-Ахтуба, до территории головного водопровода	г. Ахтубинск, заречная часть города	22,87	Бюджет МО "Город Ахтубинск"	2018-2020		На этапе исполнения	Стадия реализации
Объекты теплоэнергетического комплекса								
1	Технологическое присоединение к электрическим сетям	г. Ахтубинск	0,60	Бюджет МО "Город Ахтубинск"	2018-2020		На этапе исполнения	Стадия реализации
2	Выполнение работ по установке опор ВЛ на ул. Южная	г. Ахтубинск	0,03	Бюджет МО "Город Ахтубинск"	2018-2020		На этапе исполнения	Стадия реализации
Объекты транспортной инфраструктуры								
1	Установка дорожных знаков (приобретение и замена дорожных знаков на автомобильных дорогах)	г. Ахтубинск	2,16	Бюджет МО "Город Ахтубинск"	2018-2020		Этап исполнения	Продолжается установка дорожных знаков по городу

2	Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в т.ч. Прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования. Средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в т.ч. с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности	г. Ахтубинск	0,75	Бюджет МО "Город Ахтубинск"	2018-2020		Этап исполнения	Стадия реализации
Объекты социальной инфраструктуры								
1	Строительство школы в микрорайоне им. Лавочкина	г. Ахтубинск	Сумма уточняется	Федеральный бюджет+бюджет МО "Ахтубинский район"	2019	500 мест	На этапе подготовки	

2	Строительство многофункциональной спортивной площадки на территории средней школы (устройство ограждения и укладка покрытия)	с. Золотуха	сумма уточняется	областной бюджет, бюджет МО "Ахтубинский район" внебюджетные источники	2019	800м2	В стадии строительства	размещена аукционная документация на устройство покрытия. В стадии разработки ПСД на ограждение
3	Ремонт сельского Дома культуры	с. Покровка	0,07	внебюджетные средства	2018-2019		На этапе подготовки	Подготовка проектно-сметной документации
4	Капитальный ремонт фасада здания РДХШ им. П.И. Котова	г. Ахтубинск ул. Чкалова д.7	0,07	Внебюджетные средства, областной бюджет, участие в федеральной целевой программе	2018-2020		На этапе подготовки	Подготовка проектно-сметной документации
5	Ремонт зрительного зала в к/т «Победа» МБУ по кинообслуживанию населения г.Ахтубинска и Ахтубинского района	г.Ахтубинск ул. Волгоградская 73	9,8	внебюджетные средства	2017-2020		На этапе подготовки	Подготовка проектно-сметной документации
6	Ремонт фасада сельского Дома культуры, благоустройство прилегающей территории	с. Успенка	0,768	Федеральная целевая программа, проект "Культура малой Родины".	2018		На этапе исполнения	Проведены ремонтные работы во внутренних помещениях
			0,168	Бюджет МО "Ахтубинский район"				

			2,94	Внебюджетные средства, участие в федеральной целевой программе	2018-2020			Разработана проектно - сметная документация
7	Ремонт сельского Дома культуры	с. Пологое Займище	4,89	внебюджетные средства	2017-2020		Подготовка	
8	Устройство водопровода в сельском Доме культуры	с. Сокрутовка	0,1	внебюджетные средства	2018-2020		На этапе подготовки	Подготовка проектно-сметной документации
9	Устройство водопровода в сельском Доме культуры	с. Пироговка	0,1	внебюджетные средства	2018-2020		На этапе подготовки	Подготовка проектно-сметной документации
10	Ремонт здания МБУ ДО «РДШИ им. М. А. Балакирева» II этап	г. Ахтубинск ул. Волгоградская 79	2,3	внебюджетные средства и социально-частное партнёрство – ООО « Руссоль»	2018-2020		На этапе подготовки	
11	Текущий ремонт в МБУ ДО «РДШИ им. М. А. Балакирева» филиал п. Верхний Баскунчак	п. Верхний Баскунчак	0,1	внебюджетные средства	2018-2020		На этапе подготовки	
12	Капитальный ремонт здания сельского дома культуры	с. Удачное	2,74	Внебюджетные средства, участие в федеральной целевой программе	2018-2020		На этапе подготовки	
Объекты водоснабжения								
1	Строительство водопровода от станции 2-ого подъема до с. Капустин Яр ул. Красина	с. Капустин Яр	8,58	областной бюджет+софинансирование бюджет МО "Ахтубинский район"	2018		На этапе исполнения	Готовится документация на оформление права собственности

2	Проектирование и строительство водопровода массив "Южный"	г. Ахтубинск, ул. Южная	2,92	Бюджет МО "Город Ахтубинск"	2018-2020		На этапе исполнения	Стадия реализации
Прочие объекты								
1	ГКФХ Насруллаев Р.И. Строительство убойного цеха	с. Батаевка	16,5	Собственные средства, средства федерального и областного бюджетов в виде гранта	2016-2018	15 голов КРС за смену	Введен в эксплуатацию	Здание убойного цеха возведено, не функционирует. Продолжаются работы по строительству подъездных путей к убойному цеху.
2	СССПК «Солнечный» Строительство производственного объекта по предпродажной подготовке	с. Золотуха	15,5	Собственные средства, средства федерального и областного бюджетов в виде гранта	2016-2018	2 тыс. тонн	Введен в эксплуатацию	Здание цеха по предпродажной подготовке возведено. Продолжаются работы по внутренней отделке помещения.
3	СССПК «ЮгОвощСбыт» строительство тепличного комплекса	с. Пологое - Займище	15	Собственные средства организации	2016-2018	1 га	На этапе исполнения	Работы по строительству продолжаются.
4	ИП ГКФХ Фатуллаев Р.С. Создание семейной животноводческой фермы на 320 голов мясного направления	с. Батаевка	9,7	Собственные средства, средства федерального и областного бюджетов в виде гранта	2018-2019	320 голов	На этапе исполнения	Ведется работа по приобретению оборудования и сельскохозяйственных животных

5	СССПК «ЮгОвощСбыт» Приобретение вентеляционного оборудования для овощехранилища, складского оборудования для мойки, калибровки, фасовки готовой сельскохозяйственной продукции.	с. Пологое - Займище	12	Собственные средства организации	2018-2019	13,4 тыс тон хранения	На этапе исполнения	Ведется работа по приобретению Оборудования
7	СССПК «Агрологистика» Приобретение промышленных установок кондиционирования воздуха для овощехранилища	с. Батаевка	10	Собственные средства, средства федерального и областного бюджетов в виде гранта	2018-2019	700 тонн	На этапе исполнения	Оборудование приобретено
6	Строительство производственного корпуса № 4 ЗАО "ТПК Линкос" Строительство производственного корпуса № 20 ЗАО "ТПК Линкос" Строительство производственного корпуса № 8 ЗАО "ТПК Линкос" Строительство производственного корпуса №9 ЗАО "ТПК Линкос"	г. Ахтубинск, ул. Величко, 6, заречная часть города	данных нет	Собственными средствами	2015-2018		На этапе исполнения	Стадия реализации