

ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальных программ
1 квартал 2016г.

тыс. руб.

Наименование выполненных целей, задач и мероприятий муниципальной программы	Объем финансирования на текущий год	Всего/в знаменателе указывается сумма капвложений по всем графам		в том числе по источникам финансирования									Наименование показателей непосредственно го (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов	Ед. измерения	Значение за период, предшествующий реализации муниципальной программы	Планируемое значение на отчетный период	Фактическое значение	Примечание (краткая информация об исполнении и либо о причинах неисполнения мероприятий)	
		получено	освоено	федеральный бюджет		бюджет Астраханской области		местные бюджеты		собственные средства предприятий	другие внебюджетные источники								
				получено	освоено	получено	освоено	получено	освоено		получено 1 кв.	освоено							получено
Цель 1 совершенствование системы управления, учета муниципальной собственностью и земельными ресурсами МО «Ахтубинский район»	280,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0		
Задача 1.1 функционирование системы управления и распоряжения муниципальной собственностью МО «Ахтубинский район»	280,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0		
Мероприятия	210,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Показатель	ед		15	6	

е 1 Оценка недвижимос ти, признание прав и регулирован ие отношений по муниципаль ной собственнос ти													непосредственно го результата 1.1.1 количество объектов					
...Мероприя тие 2 Землеустро йство и землепользо вание	70,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.Показатель непосредственно го результата 1.1.1	ед		10	0	
Итого по муниципаль ной программе	280,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ед		25	6	
Подпрограм ма 2 Паспортиза ция и принятие в муниципаль ную собственнос ть автомобиль ных дорог местного значения общего пользования муниципаль ных образовани й Ахтубинско го района на 2016-2018 годы																		
Цель 2.1 инвентариза ция, паспортизац ия и принятие в	800.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Показатель конечного результата 2.1 количество дорог	м	0	40800	0	

муниципальную собственность автомобильных дорог																		
Задача 2.1. повышение уровня содержания и ремонта сети автомобильных дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта	800.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Показатель конечного результата 2.1 количество дорог	м	0	40800	0	
Итого по программе	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			м	0	40800	0	

Пояснительная записка

К отчету о ходе реализации муниципальных программ

1. Подпрограмма: **Паспортизация и принятие в муниципальную собственность автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципальных образований Ахтубинского района на 2016-2018 годы**

Целью подпрограммы является инвентаризация, паспортизация и принятие в муниципальную собственность автомобильных дорог местного значения общего пользования в границах населенных пунктов МО «Ахтубинский район»

На 2016 г. в бюджете МО «Ахтубинский район» запланировано средств в сумме 800,0 тыс. руб. для паспортизации автомобильных дорог в количестве 40 800 м. (в течение года)

В 1 квартале 2016 г. были направлены коммерческие предложения в различные организации (БТИ) для дальнейшего проведения аукциона на выбор организации по изготовлению технической документации и постановки на кадастровый учет на автомобильные дороги:

- с. Золотуха, ул. Ленина, 1400м;
- с. Ново-Николаевка, ул. Советская, 1800 м, ул. Чапаева 500 м, ул. Кирова – 300 м, ул. Молодежная – 590 м, ул. Колхозная – 344 м, ул. Степная – 166 м, пер. Фрунзе – 100м, пер. Пироговка – 100м, пер. Дзержинского -250м, пер. б. Хмельницкого – 350м.
- с. Болхуны, ул. Молодежная -500м, ул. Школьная – 1500м, ул. Московская – 100м
- с. Сокрутовка, ул. Коммунистическая – 500м, ул. Садовая – 600м, ул. Дзержинского-300м, ул. Калинина – 700м, ул. Молодежная – 300м, ул. Озерная – 300м, пер. Речной – 300м;
- с. Батаевка, ул. Молодежная – 516 м.

Во 2 -3 квартале текущего года будут проведены аукционы и определены стоимости выполненных работ.

2. Подпрограмма **«Совершенствование муниципальной программы «Совершенствование системы управления муниципальной собственностью МО «Ахтубинский район» на 2016-2018 годы»**

Задача: функционирование системы управления и распоряжения муниципальной собственностью МО «Ахтубинский район» - на данные мероприятия направлено бюджетных средств в сумме 280 тыс. руб., в т. числе на мероприятия:

- **оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности** – 210 тыс. руб., запланировано произвести оценку на 15 ед. объектов.

В 1 квартале 2016г. комитет представил документы для проведения электронного аукциона по оценке шести объектов:

- Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) – 82, 4 тыс. руб.;
- Разводящие сети водопровода п. Верблюжий – 53, 6 тыс. руб. 4,0 км;
- Разводящие сети водопровода с. Удачное – 60, 6 руб. 4,8 км;
- Разводящие сети водопровода с. Капустин Яр – 494,3 тыс. руб. 71,6 км;
- Нежилые помещения по ул. Величко, 10, по ул. Волгоградская, 69, дебаркадер, здания по ул. Одесская,41 (Кап.Яр) - 70 тыс. руб.

Во 2 квартале будет произведена оплата данных мероприятий в рамках запланированной суммы – 210 тыс. руб.

- **землеустройство и землепользование** – 70 тыс. руб, запланировано на 10 земельных участков, за отчетный период мероприятий по данной программе не было.