

План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в МО "Ахтубинский район" на 01.07.2018 г.

№ п/п	Наименование объектов	Место расположения объекта	Стоимость строительства объекта, млн. руб	Источники финансирования (бюджет, средства организации, инвестиционные фонды)	Сроки строительства объекта	Проектная мощность, км/пм	Фактическое состояние (этап подготовки или исполнения)	Отчет о проделанной работе по состоянию на текущую дату
Объекты в сфере газоснабжения								
1	Распределительные сети газоснабжения в г. Ахтубинск, в квартале ограниченном затоном р. Волга-Ахтуба, до территории головного водопровода	г. Ахтубинск, заречная часть города	22,87	Бюджет МО "Город Ахтубинск"	2018-2020		Этап исполнения	Стадия реализации
Объекты теплоэнергетического комплекса								
1	Технологическое присоединение к электрическим сетям	г. Ахтубинск	0,60	Бюджет МО "Город Ахтубинск"	2018-2020		Этап исполнения	Стадия реализации
2	Выполнение работ по установке опор ВЛ на ул. Южная	г. Ахтубинск ул. Южная	0,03	Бюджет МО "Город Ахтубинск"	2018-2020		Этап исполнения	Стадия реализации
Объекты транспортной инфраструктуры								

1	Установка дорожных знаков (приобретение и замена дорожных знаков на автомобильных дорогах)	г. Ахтубинск	2,16	Бюджет МО "Город Ахтубинск"	2018-2020		Этап исполнения	Продолжается установка дорожных знаков по городу
2	Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в т.ч. Прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования. Средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним	г. Ахтубинск	0,75	Бюджет МО "Город Ахтубинск"	2018-2020		Этап исполнения	Стадия реализации
Объекты социальной инфраструктуры								

1	Строительство школы в микрорайоне им. Лавочкина	г. Ахтубинск	Сумма уточняется	Федеральный бюджет+бюджет МО "Ахтубинский район"	2019	500 мест	На этапе подготовки	
2	Строительство многофункциональной спортивной площадки на территории средней школы (устройство ограждения и укладка покрытия)	с. Золотуха	1,2	Бюджет МО "Ахтубинский район", внебюджетные источники	2018	800м2	В стадии проведения аукциона на покрытие	09.07.2018 размещена аукционная документация на устройство покрытия. В стадии разработки ПСД на ограждение
3	Строительство межшкольного стадиона размер 110x44	территория МБОУ СОШ №5, г. Ахтубинск, ул.К.Маркса, 125	25	Федеральный бюджет, бюджет МО "Ахтубинский район", внебюджетные источники	2018-2019	4840м2	Подготовка документации	Заключение МК на изготовление топосъемки и проведения геодезических работ на территории СОШ №5 в стадии работы.

4	Устройство многофункциональной спортивной площадки	территория МБОУ "Болхунская СОШ", Ахтубинский район, ул. Школьная	1,02	бюджет МО "Ахтубинский район"	2020	630м2	Включена в МП "Развитие ФКиС в Ахтубинском районе на 2016-2020 годы"	В государственной областной программе "Развитие ФКиС в Астраханской области", мероприятие включено без финансирования
5	Ремонт сельского Дома культуры	с. Покровка	0,07	внебюджетные средства	2019-2021			
6	Капитальный ремонт фасада здания РДХШ им. П.И. Котова	г. Ахтубинск ул. Чкалова д.7	0,07	Внебюджетные средства, областной бюджет, участие в федеральной целевой программе	2019-2020			
7	Ремонт зрительного зала в к/т «Победа» МБУ по кинообслуживанию населения г.Ахтубинска и Ахтубинского района	г.Ахтубинск ул. Волгоградская 73	9,8	внебюджетные средства	2020			

8	Ремонт фасада сельского Дома культуры, благоустройство прилегающей территории	с. Успенка	0,94	Средства от участия в федеральной целевой программе	2019-2020			
9	Ремонт сельского Дома культуры	с. Пологое Займище	4,89	внебюджетные средства	2019-2020			
10	Устройство водопровода в сельском Доме культуры	с. Сокрутовка	0,1	внебюджетные средства	2019-2020			
11	Устройство водопровода в сельском Доме культуры	с. Пироговка	0,1	внебюджетные средства	2019-2020			
12	Ремонт здания МБУ ДО «РДШИ им. М. А. Балакирева» II этап	г. Ахтубинск ул. Волгоградская 79	2,3	внебюджетные средства и социально-частное партнёрство – ООО «Руссоль»	2020			
13	Текущий ремонт в МБУ ДО «РДШИ им. М. А. Балакирева» филиал п. Верхний Баскунчак	п. Верхний Баскунчак	0,1	внебюджетные средства	2019-2020			
14	Капитальный ремонт здания сельского дома культуры	с. Удачное	2,74	Внебюджетные средства, участие в федеральной целевой программе	2019-2020			

15	Устройство беговой дорожки на территории спортивного стадиона "Волга"	г. Ахтубинск	13,00	Бюджет МО "Город Ахтубинск" +Бюджет Астраханской области + Федеральный бюджет	2018		Этап исполнения	Стадия реализации
16	Благоустройство сквера рядом с мемориальным комплексом "Крыло Икара" в районе улицы Бахчиванджи 2 этап	г. Ахтубинск	6,53	Бюджет МО "Город Ахтубинск" +Бюджет Астраханской области + Федеральный бюджет	2018		Этап исполнения	Стадия реализации
17	Благоустройство Городского парка культуры и отдыха (от композиции "Цветик-семицветик" до здания ОМВД России по Ахтубинскому району) - Арбат - 400	г. Ахтубинск	15,00	Бюджет Астраханской области + Федеральный бюджет	2018		Этап исполнения	Стадия реализации
18	Проведение работ по замощению тротуарной плитки, установка балюстрад на сквере "Крыло Икара"	г. Ахтубинск	2,48	Бюджет Астраханской области + Федеральный бюджет	2018		Этап исполнения	Стадия реализации

Объекты водоснабжения								
1	Строительство водопровода от станции 2-ого подъема до с. Капустин Яр ул. Красина	с. Капустин Яр	8,58	областной бюджет+софинансирование бюджет МО "Ахтубинский район"	2018		Этап исполнения	Стадия реализации
2	Проектирование и строительство водопровода массив "Южный"	г. Ахтубинск, ул. Южная	2,92	Бюджет МО "Город Ахтубинск"	2018-2020		Этап исполнения	Стадия реализации
Прочие объекты								
1	ГКФХ Насруллаев Р.И. Строительство убойного цеха	с. Батаевка	16,5	Собственные средства, средства федерального и областного бюджетов в виде гранта	2016-2018	15 голов КРС за смену	Введен в эксплуатацию	Здание убойного цеха возведено, но не функционирует. Продолжаются работы по внутренней отделке помещения и строительству подъездных путей к убойному цеху.

2	СССПК «Солнечный» Строительство производственного объекта по предпродажной подготовке	с. Золотуха	15,5	Собственные средства, средства федерального и областного бюджетов в виде гранта	2016-2018	2 тыс. тонн	Введен в эксплуатацию	Здание цеха по предпродажно й подготовке возведено. Продолжаются работы по внутренней отделке помещения.
3	СССПК «ЮгОвощСбыт» строительство тепличного комплекса	с. Пологое - Займище	15	Собственные средства организации	2016-2018	1 га	На этапе исполнения	Возведены каркасы тепличного комплекса. Работы по строительству продолжаются
4	ИП ГКФХ Фатуллаев Р.С. Создание животноводческой фермы на 320 голов мясного направления	с. Батаевка	9,7	Собственные средства, средства федерального и областного бюджетов в виде гранта	2018-2019	320 голов	На этапе подготовки к реализации	После получения гранта будут приобретены оборудование и сельскохозяйс твенные животные.

5	СССПК "ЮгОвощСбыт". Приобретение вентеляционного оборудования для овощехранилища, складского оборудования для мойки, калибровки, фасовки готовой сельскохозяйственной продукции.	с. Пологое Займище	12	Собственные средства организации	2018-2019	13,4 тыс. тонн хранения	На этапе подготовки к реализации	Оборудование будет приобретено после получения гранта
6	СССПК "Агрологистика". Приобретение промышленных установок кондиционирования воздуха для овощехранилища.	с. Батаевка	10	Собственные средства, средства федерального и областного бюджетов в виде гранта	2018-2019	700 тонн	На этапе подготовки к реализации	Оборудование будет приобретено после получения гранта
7	Проектно-сметная документация линейного объекта "Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с. Капустин Яр Ахтубинского района Астраханской области"	с. Капустин Яр	1,10	бюджет МО "Ахтубинский район"	2018		На этапе исполнения	В стадии разработки ПСД

8	<p>Строительство производственного корпуса № 4 ЗАО "ТПК Линкос"</p> <p>Строительство производственного корпуса № 20 ЗАО "ТПК Линкос"</p> <p>Строительство производственного корпуса № 8 ЗАО "ТПК Линкос"</p> <p>Строительство производственного корпуса №9 ЗАО "ТПК Линкос"</p>	<p>г. Ахтубинск, ул. Величко, 6, заречная часть города</p>	данных нет	Собственные средства	2015-2018		Этап исполнения	Стадия реализации
9	<p>Строительство здания птичника № 14</p> <p>Строительство здания птичника № 6</p>	<p>350 м от а/д по направлени ю восточнее с. Покровка от ориентира 230 м от станции подкачки в/ч 19196</p>	92,00	Собственные средства + Бюджетное финансирование	2017-2018		На этапе исполнения	