



ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН»

**АКТ № 4/20**

**камеральной проверки муниципального образования  
«Капустиноярский сельсовет» (МО «Капустиноярский сельсовет»)**

г. Ахтубинск

«16» октября 2020 года

Камеральная проверка проведена на основании приказа финансового управления администрации МО «Ахтубинский район» от 27.08.2020 № 104-С «О проведении плановой камеральной проверки муниципального образования «Капустиноярский сельсовет» в соответствии с пунктом 2 Плана проверок, проводимых органом внутреннего муниципального финансового контроля финансового управления администрации МО «Ахтубинский район», в сфере бюджетных правоотношений, на 2020 год.

Тема камеральной проверки: Соблюдение целей, порядка и условий предоставления из бюджета муниципального образования «Ахтубинский район» межбюджетных субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также соблюдения условий договоров (соглашений) об их предоставлении и условий контрактов (договоров, соглашений), источником финансового обеспечения (софинансирования) которых являются указанные межбюджетные трансферты.

Проверяемый период: с 01.01.2019 по 31.12.2019.

Объект контроля: администрация муниципального образования «Капустиноярский сельсовет».

Камеральная проверка проведена заведующей сектором отдела бухгалтерского учета и отчетности финансового управления Кашкаревой С.В.

Срок проведения камеральной проверки составил 16 рабочих дней с 04.09.2020 по 25.09.2020.

### **1. Общие сведения об объекте контроля**

Администрация муниципального образования «Капустиноярский сельсовет» (далее – Администрация) входит в структуру органов местного самоуправления МО «Ахтубинский район» и является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления, наделенный Положением об Администрации в соответствии с Уставом МО «Капустиноярский сельсовет» полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Астраханской области.

Устав МО «Капустиноярский сельсовет» принят решением Совета МО «Капустиноярский сельсовет» от 20.05.2019 года № 7 (в редакции решения от 03.03.2020 № 37).

Согласно п.2 Устава муниципальное образование наделено статусом сельского поселения Законом Астраханской области от 06.08.2004 №43/2004-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом сельского, городского поселения, городского округа, муниципального района».

Положение об Администрации (далее – Положение) утверждено решением Совета МО «Капустиноярский сельсовет» от 20.02.2020 № 31.

Администрация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», действующим законодательством, Уставом муниципального образования «Капустиноярский сельсовет» (далее - Устав), решениями Совета МО «Капустиноярский сельсовет», нормативными правовыми актами администрации, Положением об Администрации, Регламентом администрации.

Деятельностью администрации муниципального образования руководит на основе единоначалия глава администрации муниципального образования. Глава муниципального образования возглавляет администрацию муниципального образования.

В соответствии с Положением Администрация разрабатывает и исполняет бюджет МО «Капустиноярский сельсовет», является главным распорядителем бюджетных средств.

К компетенции Администрации относятся:

- решение вопросов местного значения, находящиеся в ведении муниципального образования и не отнесенные действующим законодательством либо настоящим Уставом к компетенции Совета муниципального образования или Главы муниципального образования, в рамках своих полномочий, предусмотренных действующим законодательством.

- иные полномочия.

Структура Администрации утверждается Советом МО «Капустиноярский сельсовет» по представлению главы Администрации.

В структуру Администрации входят: глава Администрации МО «Капустиноярский сельсовет», структурные подразделения Администрации, должности муниципальной службы, должности по техническому обеспечению деятельности Администрации, могут быть должности не входящие в состав структурных подразделений Администрации.

Администрация обладает правами юридического лица, действует от имени муниципального образования «Капустиноярский сельсовет», имеет печать с изображением государственного герба, со своим наименованием, другие необходимые для осуществления своей деятельности печати, штампы, бланки со своим наименованием и счета, открываемые в соответствии с федеральным законодательством.

Администрация внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 06.12.2010 за основным государственным регистрационным номером 1023000509729, зарегистрированным межрайонной ИФНС России № 4 по Астраханской области, свидетельство серии 30 № 001218775.

Администрация поставлена на учет 10.06.1995 в налоговом органе по месту нахождения, межрайонной ИФНС России № 4 по Астраханской области присвоен ИНН 3001007526, КПП 300101001, свидетельство серии 30 № 001001177.

В соответствии с учредительными документами юридический адрес органов местного самоуправления муниципального образования «Капустиноярский сельсовет»: 416510, Астраханская область, Ахтубинский район, село Капустин Яр, ул. Октябрьская, 4.

Ответственными должностными лицами Администрации, имевшими право подписи денежных и расчетных документов, в проверяемом периоде являлись:

- Юмагулов Владимир Викторович, с 15.04.2016 по настоящее время глава МО «Капустиноярский сельсовет» (распоряжения Администрации от 15.04.2016 № 14, постановление избирательной комиссии МО «Капустиноярский сельсовет» от 11.04.2016 № 55);

- Терехова Светлана Викторовна, с 12.01.2015 по настоящее время главный бухгалтер Администрации (распоряжение Администрации от 26.12.2014 № 61);

Бюджетный учет в проверяемом периоде осуществлялся на основании учетной политики, утвержденной распоряжением Администрации от 28.12.2018 № 50 «Об утверждении учетной политики для целей бюджетного учета». Обработка учетной информации ведется с применением программного продукта «1С: Бухгалтерия», «1С:Зарплата».

В управлении Федерального казначейства по Астраханской области Администрации открыты следующие лицевые счета:

- № 08253007210 – л/с администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета;
- № 03253007210 – л/с получателя бюджетных средств;
- № 05253007210 – л/с для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств;
- № 04253007210 – л/с администратора доходов бюджета.

Настоящая проверка проведена по представленным Администрацией электронным документам, информации с официального сайта администрации МО «Капустиноярский сельсовет».

## **2. Проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, фактическое выполнение условий софинансирования.**

Проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета МО «Ахтубинский район» в 2019 году, проведена по следующему направлению использования:

- реализация программ формирования современной городской среды в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» муниципальной программы «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 23.05.2017 № 276 (в ред. от 25.12.2019 № 953).

Иные межбюджетные трансферты предоставляются МО «Капустиноярский сельсовет» в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных МО «Капустиноярский сельсовет» решением Совета МО «Ахтубинский район» о бюджете МО «Ахтубинский район» на вышеуказанные цели.

Для выполнения комплекса мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств постановлением Правительства Астраханской области от 31.08.2017 № 292-П (в ред. от 30.12.2019) утверждена государственная программа Астраханской области «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области».

Согласно Порядку предоставления субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области» (приложение № 11 к государственной программе) получателями субсидий являются муниципальные районы и городские округа Астраханской области (далее - муниципальные образования).

Перечисление субсидии городским и сельским поселениям Астраханской области осуществляется через муниципальные районы, в границах которого они расположены.

Одним из условий предоставления субсидии муниципальным образованиям является наличие муниципальной программы формирования современной городской среды соответствующего муниципального образования.

В целях повышения качества и комфорта городской среды на территории МО «Ахтубинский район» разработана и утверждена постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 23.05.2017 № 276 (в ред. от 25.12.2019 № 953) муниципальная программа «Формирование современной городской среды». В состав муниципальной программы входит подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории МО «Ахтубинский район» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области».

В число ответственных исполнителей подпрограммы включены муниципальные образования Ахтубинского района, в том числе МО «Капустиноярский сельсовет».

Согласно подпрограмме перечнем общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году в МО «Капустиноярский сельсовет» предусмотрены ремонтные работы по благоустройству территории парка «Аллея Победы».

Постановлением администрации МО «Капустиноярский сельсовет» от 14.12.2017 № 135 (с изменениями от 23.10.2019 № 42) утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды в МО «Капустиноярский сельсовет» на период 2018-2022 годов».

Реализация муниципальной программы предусматривается за счёт средств федерального бюджета, бюджета Астраханской области, средств бюджета МО «Ахтубинский район».

Решением Совета МО «Ахтубинский район» от 26.12.2019 № 51 «О внесении изменений в решение совета муниципального образования «Ахтубинский район» от 13.12.2018 № 505 «О бюджете муниципального образования «Ахтубинский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (в ред. от 28.02.2019 № 525, от 30.04.2019 № 545, от 11.07.2019 № 565, от 28.11.2019 № 25) утверждено распределение иных межбюджетных трансфертам бюджетам поселений на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2019 год, предусматривающее выделение средств бюджету муниципального образования «Капустиноярский сельсовет» в размере 2 323 190,92 руб., в том числе:

- средства федерального бюджета - 2 253 495,18 руб.,
- средства бюджета Астраханской области – 34 847,87 руб.,
- средства бюджета МО «Ахтубинский район» - 34 847,87 руб.

Согласно муниципальной программе «Формирование современной городской среды» от 23.05.2017 № 276 (в ред. от 25.12.2019 № 953) выделение финансирования производится в соответствии с:

1) Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Ахтубинский район» муниципальным образованиям Ахтубинского района на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области»

согласно приложению № 1 к подпрограмме муниципальной программы (далее – Порядок на реализацию мероприятий);

2) Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Ахтубинский район» муниципальным образованиям Ахтубинского района на софинансирование мероприятий, направленных на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» муниципальной программы «Формирование современной городской среды», согласно приложению № 3 к подпрограмме муниципальной программы (далее – Порядок на софинансирование мероприятий).

В соответствии с п.10 Порядка на реализацию мероприятий предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на основании соглашения, заключаемого между муниципальным образованием «Ахтубинский район» и муниципальным образованием (далее - Соглашение), по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

В целях реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Капустиноярский сельсовет» на 2019-2022 год между МО «Ахтубинский район» и МО «Капустиноярский сельсовет» заключено 2 Соглашения:

- от 23.05.2019 № 66/19 (в ред. дополнительного соглашения от 02.08.2019 № 105/19) (далее – Соглашение от 23.05.2019 № 66/19);

- от 25.06.2019 № 78/19 (в ред. соглашения от 29.11.2019 № 146/19 о расторжении Соглашения от 25.06.2019 № 78/19). В настоящем акте проверки не рассматривается.

#### **Соглашение от 23.05.2019 № 66/19**

Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета муниципального образования «Ахтубинский район» в 2019 году иного межбюджетного трансферта, предоставленного Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области (далее – Министерство) на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области», в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведёнными Министерству как получателю средств бюджета Астраханской области (далее – иной межбюджетный трансферт), по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код главного распорядителя средств бюджета субъекта Российской Федерации 017, раздел 05, подраздел 03, целевая статья 25ZF255550, вид расходов 521 в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)» основного мероприятия по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области», и средств бюджета муниципального образования «Ахтубинский район» бюджету муниципального образования «Капустиноярский сельсовет» на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области» по кодам классификации расходов бюджетов МО

«Ахтубинский район»: Код главного распорядителя средств бюджета МО «Ахтубинский район» 300, раздел 05, подраздел 03, целевая статья 26ZF255550, вид расходов 540 в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

В соответствии с п.1.2 Соглашения от 23.05.2019 № 66/19 предоставление иного межбюджетного трансферта осуществляется в целях достижения результатов регионального проекта по Получателю согласно приложению № 1 и приложению № 2 к соглашению.

Согласно п.2.1 Соглашения от 23.05.2019 № 66/19 общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете муниципального образования «Капустиноярский сельсовет» на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение результатов регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, составляет в 2019 году **2 323 190,92 руб.**

Общий размер иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального образования «Ахтубинский район» бюджету муниципального образования «Капустиноярский сельсовет» в соответствии с настоящим Соглашением составляет в 2019 году **2 323 190,92 руб.** (п. 2.2 Соглашения от 23.05.2019 № 66/19).

Пунктом 4.3.1.1 раздела 4 Соглашения от 23.05.2019 № 66/19 предусмотрено, что Получатель обеспечивает перечисление в бюджет МО «Ахтубинский район» в течение текущего финансового года в сроки, необходимые для исполнения расходного обязательства МО «Капустиноярский сельсовет» на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды, но не позднее 1 декабря текущего финансового года, денежных средств в размере **34 847,87 руб.**

В соответствии с п. 3.2 Соглашения от 23.05.2019 № 66/19 иной межбюджетный трансферт предоставляется при выполнении условий, в том числе:

- наличие муниципальной программы формирования современной городской среды в соответствии с подпунктом 5.2 пункта 5 Порядка на реализацию мероприятий;
- наличие в бюджете муниципального образования «Капустиноярский сельсовет» бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения от 23.05.2019 № 66/19;
- наличие письменного обязательства Получателя в соответствии с подпунктом 5.7 пункта 5 Порядка на реализацию мероприятий;
- актуализация муниципальных программ по результатам проведения рейтингового голосования, а также продление срока их действия на срок реализации федерального проекта.

Согласно п.7 Порядка на реализацию мероприятий для получения иных межбюджетных трансфертов муниципальные образования до **15 апреля** текущего финансового года представляют в муниципальное образование «Ахтубинский район» следующие документы:

- заявка на предоставление иных межбюджетных трансфертов в произвольной письменной форме, содержащую в том числе обязательства муниципального образования, указанные в подпункте 5.7 пункта 5 настоящего Порядка;
- выписка из бюджета (сводной бюджетной росписи) муниципального образования, подтверждающую наличие в бюджете муниципального образования средств на компенсацию расходов бюджета МО «Ахтубинский район», предоставленных на софинансирование мероприятий, направленных на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках

национального проекта «Жилье и городская среда» муниципальной программы «Формирование современной городской среды»;

- копия муниципальной программы, соответствующей требованиям, указанным в подпункте 5.2 пункта 5 настоящего Порядка;
- дизайн-проекты благоустройства общественных территорий.

К проверке представлены:

- заявка Администрации на участие в программе формирования комфортной городской среды от 10.04.2019 № 273 с приложением требуемых документов.

- муниципальная программа «Формирование современной городской среды в МО «Капустиноярский сельсовет» на период 2018-2022 годов» (далее - Программа), утвержденная постановлением администрации МО «Капустиноярский сельсовет» от 14.12.2017 г. № 135 (с изменениями от 23.10.2019 № 42). В перечень основных мероприятий Программы (Приложение № 2 к Программе) включены ремонтные работы по благоустройству (обустройству) парка «Аллея Победы». Информация о финансировании Программы с разбивкой по источникам финансирования и по мероприятиям представлена в Приложении № 3 и Приложении № 4 к Программе:

(руб.)

Наименование мероприятия	Объем и источники расходов на выполнение мероприятия			
	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Итого
Ремонтные работы по благоустройству (обустройству) территории Парка «Аллея Победы»	2 253 495,18	34 847,87	34 847,87	<b>2 323 190,92</b>

Финансовым управлением администрации МО «Ахтубинский район» уведомлениями по расчетам между бюджетами на очередной финансовый год от 04.04.2019 № 04/02/05/01/19, от 08.04.2019 № 04/02/05/01/19/, от 26.07.2019 № 04/02/05/02/19, от 26.07.2019 № 04/02/05/03/19, от 26.07.2019 № 04/02/05/02/19, от 26.07.2019 № 04/02/05/03/19, от 02.08.2019 № 04/02/05/03/19 доведены МО «Капустиноярский сельсовет» утвержденные бюджетные назначения в сумме 2323190,92 руб. по КБК 40020249999100000150.

В соответствии с решением Совета МО «Капустиноярский сельсовет» от 24.12.2018 № 30 «О бюджете муниципального образования «Капустиноярский сельсовет» на 2019 год» (с учетом внесенных изменений от 14.02.2019 № 1, от 18.04.2019 № 4, от 31.12.2019 № 26а), соответствующей сводной бюджетной росписью, показателями бюджетной сметы на 2019 год на реализацию мероприятий формирования современной городской среды в бюджете МО «Капустиноярский сельсовет» были предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 2 396 038,79 руб., в том числе:

- за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Ахтубинский район» в объеме 2 323 190,92 руб. по КБК 400/0503/04ZF255550/244;
- за счет средств бюджета МО «Капустиноярский сельсовет» в рамках софинансирования - 34 847,87 руб. по КБК 400/0503/04000K5550/540;
- за счет средств бюджета МО «Капустиноярский сельсовет» в объеме 38 000,0 руб. (оплата проектно-сметной документации) по КБК 400/0503/04000C5550/244.

Расхождение объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы с объемами, предусмотренными решениями Совета о бюджете на 2019 год составило 38 000,0 руб. Собственные средства муниципальной программой «Формирование современной городской среды в МО «Капустиноярский сельсовет» не предусмотрены.

Решением Совета МО «Капустиноярский сельсовет» от 18.04.2019 № 4 «О внесении изменений в решение Совета МО «Капустиноярский сельсовет» от 24.12.2018 № 30 «О бюджете муниципального образования «Капустиноярский сельсовет» на 2019 год» (в редакции от 14.02.2019 № 1) в рамках реализации мероприятий МП «Формирование современной городской среды в МО «Капустиноярский сельсовет» утвержден объем бюджетных ассигнований в общей сумме 2 396 038,79 руб., в том числе по КБК 400/0503/04000С5550/244 – 38 000,0 руб.

В соответствии с абзацем четвертым п.2 ст.179 Бюджетного кодекса РФ государственные (муниципальные) программы подлежат приведению в соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

В нарушение абзаца четвертого п.2 ст.179 Бюджетного кодекса РФ муниципальная программа «Формирование современной городской среды в МО «Капустиноярский сельсовет» на период 2018-2022 годов» не приведена в соответствие с решением Совета МО «Капустиноярский сельсовет» о бюджете на 2019 год.

На производство работ по реконструкции Парка «Аллея Победы» в с. Капустин Яр по ул. Победы Ахтубинского района Астраханской области Администрацией по итогам проведения открытого аукциона в электронной форме был заключен 1 муниципальный контракт от 25.06.2019 № 0125300010819000001-01 с ИП Браун Н.А. на сумму **2 323 190,90 руб.** (далее – Контракт от 25.06.2019).

В ходе контрольного мероприятия проверены сплошным порядком первичные документы, подтверждающие соблюдение условий предоставления, целевое использование иных межбюджетных трансфертов, а также финансовое обеспечение расходных обязательств, на реализацию которых предоставляется иной межбюджетный трансферт: контракт, дополнительные соглашения к контракту, акт выполненных работ (КС-3), справка КС-2, счета на оплату, платежные поручения.

В Контракт от 25.06.2019 внесены изменения путем заключения дополнительных соглашений.

Дополнительные соглашения от 01.07.201 № 1, от 15.08.2019 № 2 заключены в связи с изменением в п.3.6 Контракта кода бюджетной классификации (КБК):

- 1) с КБК 400/0503/04WF255550/244 на КБК 400/0503/04VF255550/244;
- 2) с КБК 400/0503/04VF255550/244 на КБК 400/0503/04ZF255550/244.

Дополнительным соглашением от 25.09.2019 № 2 в связи с заменой плитки тротуарной уменьшена стоимость работ на 63 481,72 руб., и стоимость работ по Контракту составила **2 259 709,20 руб.**

Дополнительным соглашением от 27.09.2019 № б/н был увеличен предусмотренный Контрактом объем выполненных работ по реконструкции парка, изложенный в разделе 2 Приложения № 1 «Техническое задание» к Контракту. При этом цена Контракта увеличивается пропорционально выполненным работам и составляет **2 314 651,20 руб.**

Дополнительное соглашение от 10.10.2019 № б/н заключено в связи с изменением номера расчетного счета «Заказчика».

Дополнительное соглашение от 01.11.2019 № 3 заключено в связи с изменением наименования работ: вместо слов «реконструкция парка» читать «благоустройство (устройство) парка».

Стоимость выполненных ИП Браун Н.А. работ по благоустройству (устройству) Парка «Аллея Победы» в соответствии с заключенным Контрактом от 25.06.2019 составила в сумме **2 314 651,20 руб.**

Оплата выполненных работ в соответствии с п.3.7 Контракта от 25.06.2019 осуществляется после подписания сторонами следующих документов:

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);
- акта выполненных работ (форма № КС-2);
- счета/счета-фактуры.

В соответствии с п. 3.8. Контракта от 25.06.2019 оплата выполненных по настоящему Контракту работ осуществляется без авансовых платежей.

К проверке представлены:

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) от 27.09.2019 № 1 на сумму 2 314 651,20 руб.;
- акт выполненных работ (форма № КС-2) от 27.09.2019 № 1 на сумму 2 314 651,20 руб.;
- счета на оплату от 30.09.2019 № 148, от 01.11.2019 № 150 на сумму 2 314 651,20 руб.

Пунктом 4.2. Контракта от 25.06.2019 установлено, что срок выполнения работ – с момента заключения муниципального контракта в течение 70 календарных дней. Следовательно, работы должны быть выполнены подрядчиком до 03.09.2019 года.

Подписанный сторонами акт о приемке выполненных работ от 27.09.2019 г., то есть на 24 дня позже, установленного п. 4.2. Контракта от 25.06.2019, срока. Что означает задержку сроков исполнения подрядчиком.

Из устных пояснений Главы Администрации МО «Капустиноярский сельсовет» Юмагулова В.В. работы по благоустройству Парка «Аллея Победы» согласно муниципального контракта были выполнены в срок 03.09.2019. В связи с тем, что сертификат качества плитки тротуарной Бавария» заводом был представлен в последних числах сентября и по этому акт выполненных работ был подписан 27.09.2019.

В соответствии с п.3.3 Соглашения от 23.05.2019 № 66/19 финансовым управлением администрации МО «Ахтубинский район» из бюджета МО «Ахтубинский район» перечислены средства МО «Капустиноярский сельсовет» платежным поручением от 23.10.2019 № 15617 в сумме **2 314 651,20 руб.** с кодом цели 19-Г86, в том числе:

- средства федерального бюджета - 2 245 211,66 руб.,
- средства бюджета Астраханской области – 34 719,77 руб.,
- средства бюджета МО «Ахтубинский район» - 34 719,77 руб.

На основании Справки по консолидируемым расчетам (ф.0503125) на 01.01.2020 иные межбюджетные трансферты зачислены на счет Администрации и отражены в доходной части по коду дохода 40020249999100000150.

В соответствии с пунктом 3.8 Контракта от 25.06.2019 заказчик производит оплату за работы, согласно выставленного счета, в срок не более чем в течение 15 рабочих дней со дня подписания обеими сторонами документов, подтверждающих выполнение работ, путём безналичного перечисления денежных средств. Оплата согласно платежному поручению № 94655 от 06.11.2019 произведена на основании представленного счета от 01.11.2019 № 150. Обязательства сторон по контракту исполнены в полном объеме.

Кассовый расход Администрации по Контракту от 25.06.2019 (с изм. от 27.09.2019 г.) за 2019 год сложился в размере 2 314 651,20 рублей, что на 8 539,72 руб. меньше суммы, указанной в Соглашении от 23.05.2019 № 66/19 (2 323 190,92 руб.).

Согласно отчету об исполнении бюджета (ф. 0503117), отчету по поступлениям и выбытиям (ф. 0503151) по состоянию на 01.01.2020 Администрацией произведены расходы по КБК 400/0503/04ZF255550/244 в сумме 2 314 651,20 руб., за счет средств бюджета МО «Капустиноярский сельсовет» - 34 719,77 руб. по КБК 400/0503/04000K5550/540.

На основании пункта 4.3.1.1 раздела 4 Соглашения от 23.05.2019 № 66/19 МО «Капустиноярский сельсовет» обеспечило перечисление в бюджет МО «Ахтубинский район» не позднее 1 декабря текущего финансового года, денежных средств в размере 34 719,77 руб. (п/п от 31.10.2019 № 62907), что составляет 1,5% от суммы исполненного муниципального Контракта от 25.06.2019.

Согласно Отчету об исполнении бюджета по состоянию на 1 января 2020 г. (ф.0503117) не исполнено бюджетных назначений в размере 8 539,72 руб.:

Наименование показателя	Код бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	Неисполненные назначения
<b>1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА</b>				
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений	400 2 02 49999 10 0000 150	2 323 190,92	2 314 651,20	8 539,72
<b>2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА</b>				
Мероприятия по формированию современной городской среды в рамках МП «Формирование современной городской среды в МО «Капустиноярский сельсовет» (реконструкция парка «Аллея Победы») (прочая закупка товаров, работ, услуг)	400 0503 04 Z F2 55550 244	2 323 190,92	2 314 651,20	8 539,72

В соответствии с представленным письмом в адрес администрации МО «Ахтубинский район» от 12.11.2019 № 960 МО «Капустиноярский сельсовет» поясняет, что сумму 8 539,72 руб. экономии средств, сложившуюся при реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в 2019 году по реконструкции Парка Аллеи Победы в селе Капустин Яр, не планирует использовать.

Дополнительное соглашение между МО «Ахтубинский район» и МО «Капустиноярский сельсовет» об уменьшении размера иного межбюджетного трансферта на сумму 8 539,72 руб. не заключалось.

На основании вышеизложенного, нарушения целей, порядка и условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, фактическое выполнение условий финансирования проверкой не установлено.

### **3. Проверка полноты и своевременности возврата неиспользованных остатков средств иных межбюджетных трансфертов.**

Согласно п. 5 ст. 242 Бюджетного кодекса РФ не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

Согласно отчету по поступлениям и выбытиям на 01.01.2020 (ф. 0503151) в бюджете МО «Капустиноярский сельсовет» остаток денежных средств неиспользованных межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Ахтубинский район» не значится.

### **4. Проверка полноты и достоверности условий отчетности по средствам иных межбюджетных трансфертов.**

Согласно п.12 Порядка на реализацию мероприятий муниципальные образования представляют в муниципальное образование «Ахтубинский район» отчеты в сроки и по формам согласно приложениям к Соглашению.

В соответствии с п.4.3.4 Соглашения от 23.05.2019 № 66/19 Получатель обеспечивает представление в МО «Ахтубинский район» отчеты:

- о расходах бюджета муниципального образования «Капустиноярский сельсовет», в целях финансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 2 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором был получен иной межбюджетный трансферт;

- о достижении значений результатов регионального проекта по форме согласно приложению № 4 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не

позднее 9 января года, следующего за годом, в котором был получен иной межбюджетный трансферт.

К проверке представлены:

- копии отчетов, составленных по форме согласно приложению № 3 к соглашению по состоянию на 01.07.2019, на 01.10.2019 (исх. от 02.10.2019 № 804) на 01.01.2020 (исх. от 09.01.2020 № 2). Содержание отчетов соответствует установленным требованиям.

- копия отчета, составленная по форме согласно приложению № 4 к соглашению по состоянию на 01.01.2020 (исх. от 09.01.2020 № 3). На основании информации, представленной в отчете, значения фактических результатов регионального проекта соответствуют плановым значениям.

На документах отсутствуют отметки о принятии отчетов. По устному пояснению главного бухгалтера Тереховой С.В. отчеты направлялись в коммунальный отдел администрации МО «Ахтубинский район» электронно. Замечаний по формированию отчетов от коммунального отдела в адрес администрации МО «Капустиноярский сельсовет» не поступало.

### **Обобщенная информация о результатах камеральной проверки**

1. При проведении плановой камеральной проверки соблюдение целей, порядка и условий предоставления из бюджета муниципального образования «Ахтубинский район» межбюджетных субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также соблюдения условий договоров (соглашений) об их предоставлении и условий контрактов (договоров, соглашений), источником финансового обеспечения (софинансирования) которых являются указанные межбюджетные трансферты в отношении МО «Капустиноярский сельсовет» установлено:

1) нарушения целей, порядка и условий предоставления из бюджета муниципального образования «Ахтубинский район» иных межбюджетных трансфертов, а также соблюдения условий договоров (соглашений) об их предоставлении и условий контрактов, не выявлено;

2) в нарушение абзаца четвертого п.2 ст.179 Бюджетного кодекса РФ муниципальная программа «Формирование современной городской среды в МО «Капустиноярский сельсовет» на период 2018-2022 годов» не приведена в соответствие с решением Совета о бюджете на 2019 год. В соответствии с главой 30 Бюджетного кодекса РФ выявленное нарушение не является бюджетным нарушением, административная ответственность за его совершение КоАП РФ не предусмотрена.

Орган внутреннего муниципального финансового контроля рекомендует администрации МО «Капустиноярский сельсовет» усилить контроль за своевременным внесением изменений в муниципальные программы с целью соблюдения норм бюджетного законодательства.

2. Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформленный по результатам камеральной проверки, в течение 15 рабочих дней со дня получения акта.

Заведующая сектором отдела бухгалтерского учета и отчетности финансового управления администрации МО «Ахтубинский район»

С.В. Кашкарева \_\_\_\_\_

«Получено» « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 г.

Глава МО «Капустиноярский сельсовет» \_\_\_\_\_ В.В. Юмагулов